

郴州市教育局

郴教复〔2022〕24号

关于批复湘南幼儿师范高等专科学校 2021 年和 2022 年度市级政府专项债券资金绩效目标有关事项的通知

湘南幼儿师范高等专科学校：

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号）、《关于批复 2021 年和 2022 年度市本级政府专项债券资金绩效目标有关事项的通知》（郴财绩〔2022〕10号）等文件相关规定，现将你校 2021 年和 2022 年地方政府专项债券资金绩效目标批复你们。请收到批复 20 日内在你校网站公开绩效目标。

附件：湘南幼儿师范高等专科学校校园改扩建项目绩效目标表



政府专项债券项目绩效目标表（2021年专项债券项目）

单位：万元

项目名称	湘南幼儿师范高等专科学校校园改建扩建项目		项目年度	2021年	
主管部门及其编码	郴州市教育局 11431000006526193L				
项目实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校	项目负责人	夏里林	联系电话	18073511358
项目资金	资金总额：23557		2021资金：10000		
	一、专项债券资金：18845（其中已发行10000万元，2023年计划发行8845万元）		一、专项债券资金：		
	二、其他资金：4712（争取教育专项资金3000万元，自筹资金1712万元）		其中：2021年发行：10000		
			2022年发行：		
			二、其他资金：		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、完成项目勘界测绘、土地划拨、砍伐设计、清表除杂		2021年6月		2021年12月
	2、完成修建性详细规划设计修改完善及全过程咨询单位招标工作		2022年1月		2022年7月
	3、完成全过程咨询服务单位进驻学校正式开展工作、详勘、启动代建招标工作、边坡支护、土石方工程设计、预算		2022年7月		2022年9月
	4、完成初步设计及评审、边坡支护、土石方工程招标		2022年8月		2022年10月
	5、概算编制及概算评审、边坡支护、土石方工程开工、EPC总承包招标		2022年9月		2022年11月
	6、报建报批及办理施工许可证		2022年11月		2022年11月
	7、边坡支护、土石方工程施工及结算审计		2022年10月		2023年2月
	8、学术交流中心、美术楼主体、实验剧场等各主体工程开工		2022年12月		2023年12月
	9、道路及园林绿化等附属工程		2024年1月		2024年8月
	10、竣工验收		2024年8月		2024年9月
实施期绩效目标	该项目总建筑面积33458.88㎡，包括教学楼5881.16㎡、美术楼7572.66㎡、实验剧场7606.01㎡、学术交流中心6992.39㎡、垃圾站200㎡、地下停车库2150㎡、架空车库3056.66㎡及其他附属设施。有利于完善湘南幼儿师范高等专科学校的设施布局，改善学校的教学生活环境，进一步加强和改善教学硬件建设，大大提升教学质量。完善郴州市乃至湘南地区教育基础设施建设，全面提高郴州市的办学能力和水平，对提高郴州市及湘南地区职业教育的普及率，推动地区社会教育事业的发展产生良好的影响。				
2021年和2022年绩效目标	完成项目勘界测绘、土地划拨、砍伐设计、清表除杂等前期工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值及单位 (2021年和2022年)	三级指标目标值 及单位 (实施周期)	指标分值	赋分规则
	成本指标 (20%)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤23557万元	≤23557万	20	控制在预算内得分, 超过预算不得分
项目绩效指标		社会成本指标	不适用				
		生态环境成本指标	不适用				
	产出指标	数量指标	总建筑面积	建设期	33458.88m²	2	完成计划得分, 未完成不得分
			改建扩建项目勘界测绘	82229m²	82229m²	3	完成计划得分, 未完成不得分
			改建扩建项目土地划拨	82229m²	82229m²	3	完成计划得分, 未完成不得分
			改建扩建项目砍伐设计	1500元	1500元	3	完成计划得分, 未完成不得分
			改建扩建项目清表除杂	82229m²	82229m²	2	完成计划得分, 未完成不得分
			开工率	100%	100%	2	完成计划得分, 未完成不得分
		质量指标	各子项工程验收合格率	100%	100%	3	验收合格率100%得分, 否则不得分
			前期工作程序是否合规	是	是	3	合规得分, 不合规不得分或扣相应分值
			施工程序是否合规	是	是	3	合规得分, 不合规不得分或扣相应分值
			环境质量是否合格	是	是	3	合规得分, 不合规不得分或扣相应分值
			招投标程序是否合规	是	是	3	合规得分, 不合规不得分或扣相应分值
			工程变更率	≤0%	≤0%	3	变更率为0得分, 否则不得分
			安全事故发生率	0发生	0发生	3	完成计划得分, 未完成不得分
		时效指标	各子项工程验收合格率	建设期	100%	1	完成计划得分, 未完成不得分
			投入使用及时率	建设期	100%	1	完成计划得分, 未完成不得分
			前期工作完成及时率	100%	100%	2	完成计划得分, 未完成不得分
			年均利润总额	建设期	≥1678.48万元	2	完成计划得分, 未完成不得分
	效益指标 (20%)	经济效益指标	建设期利息	建设期	≤1130.70万元	2	完成计划得分, 未完成不得分
			优化了郴州的教育资源	有效优化	是	2	基本实现得分, 部分实现得相应分值, 难实现不得分
		社会效益指标	完善教学基础设施条件	有效提升	有效提升	2	基本实现得分, 部分实现得相应分值, 难实现不得分
			每年增加生源数	1981人	1981人	4	基本实现得分, 部分实现得相应分值, 难实现不得分
			获得教学荣誉称号数量	16个	16个	4	基本实现得分, 部分实现得相应分值, 难实现不得分
			每年毕业生就业率或人数	86.37%/1654人	86.37%/1654人	4	基本实现得分, 部分实现得相应分值, 难实现不得分
		生态效益指标	不适用				
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	学生对校园建设满意度	≥95%	≥95%	5	满意度达到95%得分, 完成率大于等于80%且小于100%计相应分值, 完成率大于等于60且小于80%计相应分值, 完成率低于60%不得分
			教职工对校园满意度	≥95%	≥95%	5	满意度达到95%得分, 完成率大于等于80%且小于100%计相应分值, 完成率大于等于60且小于80%计相应分值, 完成率低于60%不得分